



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
Upravni odjel za gospodarstvo i
fondove Europske unije

KLASA: 901-01/24-04/4
URBROJ: 238-10-04/2-25-137
Zagreb, 12. studenoga 2025.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
238/10 IVANIČ-GRAD

Primljeno	13. 11. 2025
Klasifikacijska oznaka	
Urudžbeni broj	1329
	73
	Pril

GRAD IVANIČ-GRAD
Park hrvatskih branitelja 1
10 310 Ivanič-Grad

PREDMET: Očitovanje na pitanje vijećnice Gradskog vijeća Grada Ivanič-Grada
- dostavlja se

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu koji smo zaprimili putem e-maila (27. listopada 2025.g.), šaljem pisano očitovanje na dostavljeno pitanje vijećnice Gradskog vijeća Grada Ivanič-Grada, koje je postavljeno u okviru aktualnog sata 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanič-Grada, a koja se održala dana 25. rujna 2025. godine, i to kako slijedi:

„Radovi na energetskej obnovi OŠ Đure Deželića u Ivanič-Gradu su, sukladno potpisanom ugovoru, započeli uvođenjem izvođača u posao, i to dana 13. ožujka 2025.g. Također, sukladno već navedenom ugovoru o izvođenju radova, isti traju 12 mjeseci od dana uvođenja u posao, što bi značilo do 13. ožujka 2026.g., a ne do početka školske godine. S obzirom da se učenici i djelatnici škole nisu imali gdje u potpunosti premjestiti za cijeli period od 12 mjeseci, radovi se izvode po dilatacijama, sukladno prijedlogu ravnatelja škole, kako bi se nastava ipak mogla održavati, ali i radovi završiti u ugovorenom roku.

Radovi napreduju svojim definiranim tijekom i za sada nema kašnjenja u provedbi te nema ni temelja ni potrebe za naplatu ugovornih kazni.

Kuhinja nažalost još nije u funkciji jer je prostor naravno potrebno više puta čistiti, spojiti na plin, vodu i struju, ovlaštena tvrtka mora pustiti napu u rad, ali se trebaju dobiti i svi potrebni atesti i biti sve odobreno za rad od strane Zavoda za javno zdravstvo. Svaki segment radova je vezan uz neki drugi - npr. nosač za napu se ne može postaviti bez fasade, nova fasada se ne može postaviti i završiti bez nove stolarije, a kuhinja nema plina dok se ne postavi napa, itd. Trenutno je kuhinja od strane izvođača radova završena, no slijedi čišćenje, vraćanje svih ormara, hladnjaka i ostalih potrebnih stvari i potrepština, spajanje nape od strane vanjskih ovlaštenih servisera, itd.

Čišćenje je dio više stavki troškovnika radova i izvođač je obavezan navedeno i redovno izvršavati. Nažalost pred početak školske godine je bilo premalo vremena za sve odraditi u normalnom tempu pa su se svi uključili u čišćenje, prebacivanje stvari u dio učionica u prizemlju i pripremu prostora škole za početak nastave.

Zagrebačka županija je osnivač ove osnovne škole te zajedno sa školom i izvođačem se radi sve što je moguće da se sve potrebno odradi što prije, ali na prihvatljiv i kvalitetan način. U međusobnoj svakodnevnoj komunikaciji rješavaju se sve situacije i prepreke, u cilju da se učenicima i djelatnicima omoguće bolji uvjeti u školi, i to što je prije moguće.

Izvođač po potrebi i sukladno dogovoru s ravnateljem neke radove izvodi i vikendima ili u kasnijim satima, a svi radovi se izvode uz stručni i projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu, sukladno propisima i struci."

S poštovanjem,



PROČELNIK

Damir Fasačić, dipl. oec.